


TRABAJOS PENDIENTES METROBUS LA MATANZA RECEPCIÓN PROVISORIA Y COTIZACIÓN NP 611		03 de Julio	04 de Julio	05 de Julio	06 de Julio	07 de Julio	08 de Julio	09 de Julio	10 de Julio	11 de Julio	12 de Julio	13 de Julio	14 de Julio	15 de Julio	16 de Julio	17 de Julio	
1	Movilización de obra	[Green bar]															
2	Tendido subterráneo de cables para alimentación de luminarias en la mano a capital de la Ruta 3 entre las calles Lynch y Sarratea. Incluye la reparación de las veredas.	[Yellow bar]															
3	Reparación de veredas	[Green bar]															
4	Colocación de flexbeam en CTI, calle Edison y Bach	[Orange bar]															
5	Plantado de 20 árboles en cazoletas de L.Casanova y San Justo. Revisión y Reposición del arbolado del separador central en toda la traza.	[Green bar]															
6	Colocación de 320 bolaridos.	[Light Blue bar]															
7	Colocación de señalización vial . Rama entrada Metrobus desde Km29	[Yellow bar]															
8	Colocación de señalización vial . Cartel de giro izquierda calle Lope de Vega	[Yellow bar]															
9	Colocación de señalización vial . Adición de carteles prohibido girar, contramano y dirección obligatoria.	[Yellow bar]															
10	Colocación de señalización vial . Adición de carteles de interrupción de carriles de MTB.	[Yellow bar]															
11	Colocación de señalización vial . Carteles de giro exclusivo de buses.	[Yellow bar]															
12	Colocación de señalización vial . Adición de cartel de giro izquierda para calle E.del Campo y acceso Htal Materno Infantil.	[Yellow bar]															
13	Reubicación de columnas de iluminación en CTI	[Light Blue bar]															
14	Ajuste de curva entre calles Zarate y Lope de Vega Sentido Provincia.	[Red bar]															
15	Colocación de barandas sobre cordón variable x 330m.	[Green bar]															
16	Corrimiento de cordón en calzada de Carlos Casares	[Red bar]															
17	Nuevos delineadores viales calle Tokio.	[Red bar]															
18	Reparación de barandas siniestradas en estación Derqui y Madariaga	[Blue bar]															
19	Reparación de reja de parador Madariaga siniestrado	[Purple bar]															
20	Retiro de carteles de grandes conforme revisión conjunta	[Purple bar]															
21	Sellado de gabinetes electricos en paradores	[Purple bar]															
22	Ajuste de los acrilicos de los Carteles ITS de todos los paradores.	[Yellow bar]															
23	Retiro de interferencias semaforicas, de Edeonor y Telefonica	[Light Blue bar]															

GRÁFICO DE AVANCE DEL PROYECTO CURVA DE CERTIFICACIONES BRT RN3 - LA MATANZA (INCLUYE IVA)



Certificaciones	nov-15	dic-15	ene-16	feb-16	mar-16	abr-16	may-16	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	dic-16	ene-17	feb-17	mar-17	abr-17	may-17	jun-17	jul-17
Realizado Mensual (\$) Incluye IVA	11.264.169	11.264.169	20.114.750	17.816.977	16.110.266	22.558.180	26.824.980	49.669.524	61.062.607	81.740.774	60.393.943	94.669.778	161.842.250	130.412.911	146.085.097	180.970.685	143.443.450	91.918.096	53.479.777	30.271.813	18.310.990
Realizado Acumulado (BED - NP611)(\$) Incluye IVA	11.264.169	22.528.338	42.643.088	60.460.064	76.570.330	99.128.510	125.953.489	175.623.013	236.685.620	318.426.394	378.820.337	473.490.115	635.332.365	765.745.276	911.830.373	1.092.801.058	1.236.244.507	1.328.162.603	1.381.642.380	1.393.603.203	1.411.914.193,55